

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568

1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการตลาด

[illegible]

ยุทธศาสตร์ที่ 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน	ฝึกอบรมและดูงานแก่ประชาชน ทั้ง 7 หมู่บ้าน เช่น การเพาะเห็ด ทอเสื่อ ทอผ้า จักสาน ฯลฯ	500,000	หอประชุม สีทอง พรมลีน	17-19 กุมภาพันธ์ 2568	499,300	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	สนง.ปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	สนับสนุนการบริหาร พัฒนาสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแขง	เพื่อสนับสนุนการบริหาร พัฒนาสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแขง	405,200	กองการศึกษา	1 ต.ค.67- 31 มี.ค.68	202,700	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองการศึกษา
2.	สนับสนุนการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดชัยมงคล	เพื่อสนับสนุนการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดชัยมงคล	328,300	กองการศึกษา	1 ต.ค.67- 31 มี.ค.68	165,300	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองการศึกษา
3.	อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนแก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในเขตบริการ จำนวน 5 โรง	1,922,400	กองการศึกษา	1 ต.ค.67- 31 มี.ค.68	1,021,392	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
4.	อาหารเสริม(นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียน(สพฐ.)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	818,200	โรงเรียน(สพฐ.) และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	1 ต.ค. 67 – 31 มี.ค.68	398,510.51	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขัน กีฬาหนองแขงสัมพันธ์	200,000	โรงเรียน หนองแขง วิทยาคม	25-27 ธ.ค. 2567	198,486	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	กองการศึกษา
2.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขัน กีฬาหนองแขงด้านยาเสพติด	100,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	กองการศึกษา
3.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	70,000	อบต.หนองแขง	11 ม.ค.2568	70,000	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
4.	โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีลอยกระทง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดงานสืบสาน ประเพณีลอยกระทง	150,000	อบต.หนองแขง	15 พ.ย.2567	149,000	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	กองการศึกษา
5.	อุดหนุนโครงการงานประเพณี บุญกุ่มข้าวใหญ่และของดี อำเภอบ้านแฮด	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้ทำการ ปกครองอำเภอบ้านแฮด	30,000	ที่ว่าการอำเภอ บ้านแฮด	7-9 มี.ค.2568	30,000	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อำเภอบ้านแฮด

ยุทธศาสตร์ที่ 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

(3) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	โครงการส่งเสริมกิจกรรม ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ เช่นอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และอื่นๆที่จำเป็นต้องจ่าย	50,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	สำนักปลัด
2.	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้ พิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมให้กับผู้พิการ เช่นอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และอื่นๆที่จำเป็นต้องจ่าย	20,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

(3) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
3.	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มี คุณภาพชีวิตที่ดี	100,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

(4) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	โครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออกและโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรค ประจำท้องถิ่นอื่นๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา2019	60,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
2.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ เจ้าคุณนางเธอฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	45,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	กองสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

(4) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
3.	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอบ้านแฮดโครงการให้ ความช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดของศูนย์ ฟื้นฟูสถานภาพทางสังคม	เพื่อเงินอุดหนุนโครงการให้ความ ช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดของศูนย์ ฟื้นฟูสถานภาพทางสังคม	30,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	-
4.	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดโครงการ3โครงการได้แก่ 1.โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนฯจำนวน 6,000 บาท 2.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน โรงเรียนและชุมชนฯจำนวน7,000 บาท 3.โครงการด้านมะเร็งเต้านม จำนวน 7,000บาท	20,000	หมู่ที่ 1	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	กอง สาธารณสุข/ คคก.หมู่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

(4) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
5.	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายอุดหนุนให้คณะกรรมการ หมู่บ้านจัดโครงการ3โครงการได้แก่ 1.โครงการต้านมะเร็งเต้านมจำนวน 7,000บาท 2.โครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพแม่และเด็ก จำนวน7,000บาท3.โครงการควบคุม โรคขาดสารไอโอดีนจำนวน 6,000 บาท	20,000	หมู่ที่ 2	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	กอง สาธารณสุข/ คคก.หมู่ ๒
6.	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายอุดหนุนให้คณะกรรมการ หมู่บ้านจัดโครงการ3โครงการได้แก่ 1.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา เสพติดTo be number one จำนวน 7,000 บาท 2.โครงการควบคุมขาด สารไอโอดีน7,000บาท 3.โครงการ พัฒนาโภชนาการและสุขภาพเด็ก จำนวน 6,000 บาท	20,000	หมู่ที่ 3	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	กอง สาธารณสุข/ คคก.หมู่ ๓

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

(4) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
7.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดโครงการ3โครงการได้แก่ 1.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดTo be number one จำนวน 7,000 บาท 2.โครงการควบคุมขาดสารไอโอดีน6,000บาท 3.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนจำนวน 6,000 บาท	20,000	หมู่ที่ 4	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	กอง สาธารณสุข/ คคก.หมู่ ๔
8.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดโครงการ3โครงการได้แก่ 1.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดTo be number one จำนวน 7,000 บาท 2.โครงการควบคุมขาดสารไอโอดีน6,000บาท 3.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนจำนวน 7,000 บาท	20,000	หมู่ที่ 5	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	กอง สาธารณสุข/ คคก.หมู่ ๕

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

(4) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
9.	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายอุดหนุนให้คณะกรรมการ หมู่บ้านจัดโครงการ3โครงการได้แก่ 1.โครงการต้านมะเร็งเต้านม จำนวน 7,000 บาท 2.โครงการควบคุมขาด สารไอโอดีน6,000บาท 3.โครงการ ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ แม่และเด็กจำนวน 7,000 บาท	20,000	หมู่ที่ 6	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	กอง สาธารณสุข/ คคก.หมู่ ๖
10.	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัด โครงการ3โครงการได้แก่ 1.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในวัด สุมังคลารามและชุมชน จำนวน 7,000 บาท 2.โครงการบริโภคเกลือไอโอดีน 7,000บาท 3.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ย่าท่านภียมะเรีงเต้านมจำนวน 6,000 บาท	20,000	หมู่ที่ 7	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	กอง สาธารณสุข/ คคก.หมู่ ๗

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

(4) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
11	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายสงเคราะห์ยังชีพผู้สูงอายุ	7,858,800	ม.1 - ม.7	1 ต.ค.2567- 31 มี.ค.2568	2,535,600	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	สำนักปลัด
12	จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายสงเคราะห์ยังชีพความพิการ	2,448,000	ม.1 - ม.7	1 ต.ค.2567- 31 มี.ค.2568	721,400	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	สำนักปลัด
13	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายสงเคราะห์ยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000	ม.1 - ม.7	1 ต.ค.2567- 31 มี.ค.2568	24,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	โครงการป้องกันและควบคุม ไฟฟ้า	การเข้าเวรยามเพื่อป้องกันและควบคุม ไฟฟ้า	20,000	โคกป่าหินร่อง	1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2568	20,000	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัด
2.	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน	เป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรจัดตั้ง อปพร.	100,000	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
3.	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน วันสำคัญของ สมาชิก อปพร.	เป็นค่าดำเนินงานจัดกิจกรรมวันสำคัญของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	5,000	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด
4.	โครงการช่วยเหลือประชาชน เยียวยาฟื้นฟูด้านสาธารณสุข	เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณสุข	200,000	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด
2.	โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ อบต.หนองแขง	เพื่อจ่ายเป็นค่าสร้างความปรองดองสมานฉันท์	30,000	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด
3.	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก และเยาวชนตำบลหนองแขง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน	20,000	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ทิศใต้ โรงเรียนบ้านหนองเต่า หมู่3	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 90 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 315 ตร.ม.ไหล่ ทางถมดินทั้ง 2 ข้าง ตามแบบแปลน อบต.หนองแสงกำหนด	200,000	ม.3	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง/อบต.
2.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ข้าง รพ.สต. หมู่1	ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 3 ม.ยาว 400 ม. หนา 0.07 ม. ตามแบบ แปลน อบต.หนองแสงกำหนด	100,000	ม.1	3 มกราคม – 30มกราคม 2568	100,000	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง/อบต.
3.	โครงการก่อสร้าง ถนนหิน คลุก เส้นบ้านฝรั่ง หมู่ 2	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3. ม.ยาว 400 ม.หนา 0.07 ม. พร้อมเกลี่ยปรับ เรียบ ตามแบบแปลน อบต.หนองแสง กำหนด	100,000	ม.2	3 มกราคม – 30มกราคม 2568	100,000	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง/อบต.
4.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก นาพ้อจำ หมู่1	ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 3 ม.ยาว 225 ม. หนา 0.07 ม. ตามแบบ แปลน อบต.หนองแสงกำหนด	50,000	ม.1	3 มกราคม – 30 มกราคม 2568	50,000	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง/อบต.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
5.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก นาพ่อศิริชัย หมู่ 1	ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 3 ม.ยาว 90 ม. หน้า 0.07 ม. ตามแบบแปลน อบต.หนองแขงกำหนด	20,000	ม.1	3 มกราคม – 30 มกราคม 2568	20,000	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง/อบต.
6.	โครงการก่อสร้าง ถนนหิน คลุกนาแม่ทองหล่อ – โคกหิน ร่อง	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3. ม.ยาว 800 ม.หน้า 0.07 ม. พร้อมเกลี่ยปรับ เรียบ ตามแบบแปลน อบต.หนองแขง กำหนด	200,000	ม.7	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง/อบต.
7.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก นาพ่อสุทธินันท์ หมู่ 2	ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 3 ม.ยาว 400 ม. หน้า 0.07 ม. ตามแบบ แปลน อบต.หนองแขงกำหนด	100,000	ม.2	15 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2568	100,000	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง/อบต.
8.	โครงการก่อสร้าง ถนนหิน คลุกนาแม่จันทร์เพ็ญ อินทร์ นาง – บ้านพ่อวิเชียร อินทร์ นาง หมู่ 1	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3. ม.ยาว 120 ม.หน้า 0.07 ม. พร้อมเกลี่ยปรับ เรียบ ตามแบบแปลน อบต.หนองแขง กำหนด	30,000	ม.1	3 มกราคม – 15 มกราคม 2568	30,000	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง/อบต.
9.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นนิติยาฟาร์ม หมู่ที่ 6	ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 3 ม.ยาว 800 ม. หน้า 0.07 ม. ตามแบบ แปลน อบต.หนองแขงกำหนด	200,000	ม.1	15 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2568	199,000	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง/อบต.
10.	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำหมู่ 5	ปริมาณ ขนาดกว้างภายใน 0.40 ม. ลึก 0.50 ม. หนายาว 71 ม. ตามแบบ แปลน อบต.หนองแขงกำหนด	200,000	ม.5	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง/อบต.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
11.	ค่าบำรุงและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	100,000	ม.1-7	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	กองช่าง/อบต.
12.	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาปรับราคาได้ (ค่าK)	48,000	ม.1-7	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	กองช่าง/อบต.

ยุทธศาสตร์ที่ 4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

(4)แผนงานการพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน และบ่อบาดาลที่เกินสามารถ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้าน	30,000	ม.5	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	โครงการ ปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ ต่างๆ	จัดหาพันธุ์ไม้เพื่อ ปลูกต้นไม้ทดแทนในวัน สำคัญ ต่างๆ เช่นปลูกต้นยางนา, ต้นสะเดา ,ต้นประดู่ ฯลฯ (วันพ่อ,วันแม่ฯลฯ)	30,000	ม.1-7	1 ต.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	-	ยังไม่ ดำเนินการ	สำนักปลัด/ อบต.

ยุทธศาสตร์ที่ 6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาหรือ ซ่อมแซม เช่นเครื่องปรับอากาศ ,คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	120,000	สนง.อบต. หนองแขง	1 ต.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	4,400	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	สำนักปลัด
2.	ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาหรือ ซ่อมแซม เช่นเครื่องปรับอากาศ ,คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	10,000	สนง.อบต. หนองแขง	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ 6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
3.	ค่าจัดหามารูรักษาหรือ ซ่อมแซม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาหรือ ซ่อมแซม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง	10,000	สนง.อบต. หนองแขง	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	กองการศึกษา
4.	ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาหรือ ซ่อมแซม เช่นเครื่องปรับอากาศ ,คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	99,410	สนง.อบต. หนองแขง	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
5.	ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาหรือ ซ่อมแซม เช่นเครื่องปรับอากาศ ,คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	20,000	สนง.อบต. หนองแขง	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	กองช่าง
7.	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านและบ่อ บาดาลที่เกินขีดความสามารถของ คณะกรรมการบริหารกิจการประปา หมู่บ้านในเขตตำบลหนองแขง	30,000	หมู่5	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	กองช่าง
8.	อุดหนุนโครงการรัฐพิธี ที่ทำ การอำเภอบ้านแฮด	เพื่อจัดโครงการรัฐพิธี ที่ทำการอำเภอ บ้านแฮด	10,000	อ.บ้านแฮด	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ทำการ ปกครองอำเภอ บ้านแฮด

ประเภทครุภัณฑ์

1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	เก้าอี้ทำงานแบบพนักพิงหลัง	เพื่อจ่ายเป็นพนักพิงหลังจำนวน 9 ตัวๆละ 3,000 บาท	27,000	สนง.อบต.	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	สำนักปลัด
2.	โต๊ะประชุมแบบตรง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมแบบตรง	18,000	สนง.อบต.	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	สำนักปลัด
3.	โต๊ะสแตนเลส	เพื่อจ่ายเป็นโต๊ะพับสแตนเลส 4 ขา จำนวน 4 ตัวๆละ 5,000 บาท	20,000	สนง.อบต.	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	สำนักปลัด
4.	พัดลมอุตสาหกรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมใบพัดลมไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว จำนวน 4 ตัวๆละ 3,000 บาท	12,000	สนง.อบต.	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	สำนักปลัด
5.	ตู้เหล็กแบบลิ้นชัก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ สำหรับเก็บเอกสาร	6,700	สนง.อบต.	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	กองคลัง
๖.	ตู้เหล็กเอกสารแบบ ๒ บานเปิด	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บานเปิด จำนวน ๑ ตู้ สำหรับเก็บเอกสาร	๖,๐๐๐	สนง.อบต.	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	กองคลัง

ประเภทครุภัณฑ์

1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

(2) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	พัฒนาคอมพิวเตอร์	ขนาดไบพัต 18 นิ้ว ราคาเครื่องละ 2,500 บาท จำนวน 7 เครื่อง	17,500	สนง.อบต.	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	กองการศึกษา
2.	พัฒนาคอมพิวเตอร์	มีขนาดไบพัต 18 นิ้ว ราคาเครื่องละ 2,300 บาท จำนวน 2 เครื่อง	4,600	สนง.อบต.	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	กองการศึกษา

2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	คอมพิวเตอร์	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผล 1 เครื่อง	24,000	สนง.อบต.	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	กองคลัง
2.	เครื่องพิมพ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง มี คุณลักษณะพื้นฐาน	8,000	สนง.อบต.	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	กองคลัง

2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	เครื่องคอมพิวเตอร์	เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	22,000	สนง.อบต.	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	กองคลัง
2.	เครื่องปริ้นเตอร์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,100	สนง.อบต.	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	กองคลัง

(2) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	เครื่องคอมพิวเตอร์	เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	24,000	สนง.อบต.	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
2.	เครื่องพิมพ์	เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก	8,000	สนง.อบต.	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	กองสาธารณสุข

(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	เครื่องคอมพิวเตอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	24,000	สนง.อบต.	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	กองช่าง
2.	เครื่องพิมพ์	เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก	8,000	สนง.อบต.	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	กองช่าง

3.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	โทรทัศน์แอลอีดี(LED TV)	โทรทัศน์แอลอีดี(LED TV) แบบ(Smart TV) ความละเอียดจอภาพ3840x2160พิกเซล	23,000	ศพด.ชัยมงคล	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	กองการศึกษา

(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	กล้องถ่ายรูป	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป ระบบ ดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	10,000	สนง.อบต.	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สนง.อบต.

4.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	รถจักรยานยนต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน	43,500	สนง.อบต.	กองสาธารณสุข	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สนง.อบต.

5.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

(1)แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	เครื่องตัดหญ้า	เพื่อจัดซื้อตัดเครื่องตัดหญ้าแบบข้อ แข็ง จำนวน 2 เครื่องละ 9,500	19,000	สนง.อบต.และ หมู่ที่1-7	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	กองสาธารณสุข

6.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	ชุดทดสอบชั้นเหลวของ คอนกรีต	เพื่อจ่ายค่าซื้อชุดทดสอบชั้นเหลวของ คอนกรีต(CLUMP TEST)	7,000	อบต.	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	กองช่าง
2.	แบบหล่อคอนกรีต	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบบหล่อ คอนกรีต ขนาด 15x15x15 ซม.1ชุด 3 อัน	4,500	อบต.	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	กองช่าง

7.ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	ส่ว่าน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อส่ว่านโรตารี SDS PLUS (GBS 2-26 DFR)	10,000	อบต.	กองช่าง	-	-	ยังไม่ดำเนินการ

ประเภท วัสดุ

1. ประเภทวัสดุ สำนักงาน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	วัสดุสำนักงาน	การจัดซื้อวัสดุ หมึกถ่ายเอกสาร กระดาษ แฟ้ม ปากกา ป้ายจราจรหรือ แผ่นป้ายต่างๆ น้ำดื่มบริการประชาชน	120,000	อบต.หนองแขง	1 ต.ค.67- 31 มี.ค.68	1,890	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	สำนักปลัด
2.	วัสดุสำนักงาน	การจัดซื้อวัสดุ หมึกถ่ายเอกสาร กระดาษ แฟ้ม ปากกา ป้ายจราจรหรือ แผ่นป้ายต่างๆ	60,000	อบต.หนองแขง	1 ต.ค.67- 31 มี.ค.68	15,569	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองคลัง

2. ประเภทวัสดุ สำนักงาน

(2) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	วัสดุสำนักงาน	การจัดซื้อวัสดุกระดาษ แฟ้มปากกา ดื่มน้ำ	25,000	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	1,817	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	กองการศึกษา

(3) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	วัสดุสำนักงาน	การจัดซื้อวัสดุ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ	10,000	อบต.	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	5,239	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	กองสาธารณสุข

(4) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	วัสดุสำนักงาน	การจัดซื้อวัสดุ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ	20,000	อบต.	-	-	ยังไม่ ดำเนินงาน	กองช่าง

ประเภทวัสดุ

1.ประเภทวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	ไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อจัดซื้อหลอดไฟ สายไฟ ลำโพง ไมโครโฟน คอมไฟ ฯลฯ	20,000	อบต.หนองแซง	1 ต.ค.67- 31 มี.ค.68	4,300	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	สำนักปลัด
2.	ไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อจัดซื้อหลอดไฟ สายไฟ ลำโพง ไมโครโฟน คอมไฟ ฯลฯ	5,000	อบต.หนองแซง	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	กองคลัง

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	ไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อจัดซื้อหลอดไฟ สายไฟ ลำโพง ไมโครโฟน คอมไฟ ฯลฯ	30,000	หมู่ที่ 1-7	-	-	ยังไม่ ดำเนินงาน	กองช่าง

2. ประเภทวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	ยานพาหนะและขนส่ง	เพื่อจัดซื้อ ไชควง ประแจ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฯลฯ	30,000	อบต.หนองแขง	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	สำนักปลัด

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
๑.	ยานพาหนะและขนส่ง	เพื่อจัดซื้อ ไชควง ประแจ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	อบต.หนองแขง	1 ต.ค.67 -31 มี.ค.68	24,712.72	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองสาธารณสุข

3. ประเภทวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เพื่อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบนซิน ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ	150,000	อบต.หนองแขง	1 ต.ค.67- 31 มี.ค.68	5,678	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	สำนักปลัด

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เพื่อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบนซิน ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ	100,000	อบต.หนองแขง	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	4,394.48	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองสาธารณสุข

4. ประเภทวัสดุ เครื่องแต่งกาย

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	เครื่องแต่งกาย	การจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับ พนักงานที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	10,000	อบต.หนองแขง	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	สำนักปลัด/งาน ป้องกันสาธารณ ภัย

(2) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	เครื่องแต่งกาย	การจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับ พนักงานที่ปฏิบัติงานด้านขยะมูลฝอย เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการ ทำงาน	30,000	อบต.หนองแขง	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	กองสาธารณสุข

5. ประเภทวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

(1).แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ สำลี แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ	50,000	อบต.หนองแขง	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	17,400	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

7. ประเภทวัสดุ งานบ้านงานครัว

(1)แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	งานบ้านงานครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ไม้กวาด ถ้วย ชาม ช้อนส้อม ซา กาแฟ ในการบริการ ประชาชนที่มาติดต่อราชการ	10,000	อบต.	-	-	ยังไม่ ดำเนินงาน	สำนักปลัด
2.	งานบ้านงานครัว	เพื่อจัดซื้อ หม้อ กระทะ สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ถ้วย ชาม ไม้กวาด ฯลฯ	10,000	อบต.	-	-	ยังไม่ ดำเนินงาน	กองคลัง

7. ประเภทวัสดุ งานบ้านงานครัว

(2)แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	งานบ้านงานครัว	1.เพื่อจ่ายเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม ให้แก่ 1.โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 5 แห่ง 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์	30,000 818,200	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	-	-	ยังไม่ ดำเนินงาน	กองการศึกษา

8. ประเภทวัสดุ กีฬา

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	วัสดุกีฬา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เช่น ลูกเปตอง ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ตาข่าย กีฬา ฯลฯ	50,000	ม.1-ม.7	กองการศึกษา	50,000	ดำเนินการ เรียบร้อย	อบต.

9. ประเภทวัสดุ ก่อสร้าง

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	ก่อสร้าง	เพื่อจัดซื้อแปรงทาสี ค้อน ตะปู เสียม ฯลฯ	10,000	อบต.	-	-	ยังไม่ ดำเนินงาน	สำนักปลัด
2	ก่อสร้าง	เพื่อจัดซื้อแปรงทาสี ค้อน ตะปู เสียม ฯลฯ	5,000	อบต.			ยังไม่ ดำเนินงาน	กองคลัง

9. ประเภทวัสดุ ก่อสร้าง

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
3.	ก่อสร้าง	เพื่อจัดซื้อไม้ต่างๆ ค้อน คีม ตะปู จอบ เลื่อยม ฯลฯ	40,000	อบต.	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	กองช่าง

(3) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	ก่อสร้าง	เพื่อจัดซื้อแปรงทาสี ค้อน ตะปู เลื่อยม ฯลฯ	5,000	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	กองการศึกษา

(4) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	ก่อสร้าง	เพื่อจัดซื้อแปรงทาสี ค้อน ตะปู เลื่อยม ฯลฯ	20,000	อบต.	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	กองสาธารณสุข

ประเภทวัสดุ

10. ประเภทวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	โฆษณาและเผยแพร่	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุป้าย ประชาสัมพันธ์ กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกัน สี เอกสารแพร่ผลการ ดำเนินงานฯลฯ	20,000	อบต.	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	สำนักปลัด
2.	โฆษณาและเผยแพร่	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุป้าย ประชาสัมพันธ์ กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกัน สี เอกสารแพร่ผลการ ดำเนินงานฯลฯ	5,000	อบต.	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	กองคลัง

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	โฆษณาและเผยแพร่	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุป้าย ประชาสัมพันธ์ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี เอกสารแพร่ผลการ ดำเนินงานฯลฯ	10,000	อบต.	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	กองช่าง

(3) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	โฆษณาและเผยแพร่	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุป้าย ประชาสัมพันธ์ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี เอกสารแพร่ผลการ ดำเนินงานฯลฯ	3,000	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	กองการศึกษา

(4) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	โฆษณาและเผยแพร่	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุป้าย ประชาสัมพันธ์ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี เอกสารแพร่ผลการ ดำเนินงานฯลฯ	10,000	อบต.	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	กองสาธารณสุข

11. ประเภทวัสดุ การเกษตร

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	การเกษตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคียว สปริง เกลอร์ จอบหมุน ปุ๋ย ยาป้องกันและ กำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ	50,000	อบต.	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	กองสาธารณสุข

12. ประเภทวัสดุ อื่นๆ

(1.) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1.	อื่นๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ	20,000	อบต.	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	กองช่าง

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ กรณีกันเงินไว้แล้ว

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
๑.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรอบหมู่บ้าน หมู่ ๗	ขนาดกว้าง๐.๔๐ม.ลึกเฉลี่ย๐.๕๐ม. ยาว ๘๘ ม.รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	๒๔๖,๐๐๐ (งบ๒๕๖๗)	หมู่ ๗	27 ก.ย.67- 22 พ.ย.67	246,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองช่าง/อบต.
๒.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ ๓	กว้าง๐.๔๐ม.ลึกเฉลี่ย๐.๔๐ม.ยาว๑๑๙ ม.รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	๓๐๐,๐๐๐ (งบ๒๕๖๗)	หมู่ ๓	24 ต.ค. 67 - 27 ธ.ค.67	299,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองช่าง/อบต.

